



181601070114
有效期2024年2月26日




孟津区 2022 “百县通村入组” 新建工程 (白鹿村道) 质量检测报告

洛阳市路星工程质量检测有限公司

二〇二二年七月十五日

孟津区 2022 “百县通村入组” 新建工程 (白鹿村道) 质量检测报告

主 检 人 员	郭红静 孙萍萍 张斗宵
报 告 编 写	王如新
报 告 审 核	张斗宵
报 告 签 发	
检 测 单 位	洛阳市路星工程质量检测有限公司 
报 告 日 期	二〇二二年七月十五日

洛阳市路星
工程质量检测有限公司
检测专用章
1103040038889

一、项目概述

孟津区 2021 “百县通村入组”新建工程（白鹿村道）道路工程，位于孟津区送庄镇白鹿村，道路全长 360m，C25 水泥混凝土路面；道路宽度 4.5m，混凝土面层厚度 18cm。

二、检测依据

本次检测主要参考规范、规程实施：

- 1) 《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》(交公路发[2010]65号)；
- 2) 《公路工程质量检测评定标准》（JTG F80/1-2017）；
- 3) 《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）
- 4) 该项目施工设计图纸等资料。

三、检测内容及频率

(1) 路面强度：通过现场取芯、芯样加工制作、试验室压力机抗压强度试验获得。每 1 公里道路面层取 1 个芯样（不足 1 公里按 1 公里计）。

(2) 路面厚度测试：混凝土面层浇筑厚度，通过现场取芯、现场测量并记录获得。每 1 公里道路面层取 1 个芯样（不足 1 公里按 1 公里计）。

(3) 路面平整度：通过 3m 直尺测量。每 1 公里道路面层测 1 处、1 处测 10 尺；

(4) 路面宽度：用钢卷尺沿中心线垂直方向上水平量取路面宽度，现场测量并记录获得。每 1 公里道路面层取 1 个断面（不足 1 公里按 1 公里计）。

四、检测组织情况

受孟津区交通运输局委托，依据《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》（交公路发[2010]65 号）文件，洛阳市路星工程质量检测有限公司于 2022 年 7 月 13 日，结合业主委托的检测内容，对该项目水泥混凝土面层实体进行了质量检测。检测期间该项目建设单位、监理单位和施工单位的相关人员对本项目检测工作提供了有力的配合。

五、检测结果

根据《公路工程竣（交）工验收办法》的有关规定，孟津区 2022 “百县通村入组”新建工程（白鹿村道）道路工程已完工，工程质量经施工单位自检和监理评定均合格；工程质量检测结果评定为合格。

详见附表 1：

附表 1: 孟津区 2022 “百县通村入组” 新建工程(白鹿村道)道路质量检测 results 表

序号	线路	实测项目	设计值	检测内容										检测点	合格点	合格率 (%)			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	白鹿村道	面层厚度	18cm	20.1	21.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2	100	
		面层强度	C25	28.9	28.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2	100
		面层宽度	4.5m	4.521	4.515	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2	100
		平整度	≤5mm	4.5	5.6	6.0	3.6	4.2	4.0	4.2	4.8	3.0	4.6	10	8	80			

